

UAB „Mėtupė“

Ukmergės g. 2-1, LT - 35201 Panevėžys, kodas 148185129, PVM kodas LT481851219

Mob. tel.: 37067399427

info@sertifikavimas.com <http://www.sertifikavimas.com>



DAUGIABUČIO NAMO ŠATRIJOS G. 36, SKUODAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: EKONOMINĖ - NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS

2018-08-20

Panevėžys

Investicijų plano rengimo vadovas:

**Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15, Nr. 0202
pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068**

.....
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Rengėjai:

Vaidas Pribušauskas PENS atestato Nr. 0563, 2016-02-18

.....
(parašas, vardas, pavardė, kvalifikacijos atestato arba diplomo išdavimo data, numeris)

Užsakovas:

Skuodo r. savivaldybės administracija

.....
(juridinio asmens pavadinimas, vadovo vardas, pavardė, parašas, fizinio asmens veikimo pagrindas, vardas, pavardė, parašas, data)

**Namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas
(jei užsakovas kitas asmuo):**

.....
Suderinta:

Būsto energijos taupymo agentūra

.....
(atstovo pareigos, parašas, vardas, pavardė, data)

Turinys

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS	3
II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI	3
1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas	3
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai	4
3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas	6
4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)	8
5. Numatomos įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonės	9
6. Numatomų įgyvendinti namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas	22
7. Preliminari namų atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina	23
8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina	25
9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas	26
10. Projekto įgyvendinimo planas	27
11. Projekto finansavimo planas	29
12. Preliminarus investicijų paskirstymas namų butų ir kitų patalpų savininkams	31
Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas	42

PRIEDAI

I. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Daugiabučio namo esančio Šatrijos g. 36, Skuodas (modernizavimo) projekto dalies, namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planas parengtas sudarytos sutarties 2018-06-26 Nr. (4.1.8)-R5-440 pagrindu, tarp UAB Mėtupė, įm. kodas 148185129, Ukmergės g. 2-1, Panevėžys ir Skuodo rajono savivaldybės administracijos, kodas 188751834 Vilniaus g. 13, Skuodas.

Investicijų planas parengtas vadovaujantis vizualine apžiūra 2018.07.20, aktas Nr. VA Nr. 2018-07/03, nuotraukomis darytomis 2018.07.20, namo energinio naudingumo sertifikatu, sertifikato Nr. KG-0563-00224, išdavimo data 2018.08.10, daugiabučio namo savininkų bendrijos pirmininko pateikta informacija, aktais ir namo techninės apskaitos bylos brėžinių kopijomis, vadovaujantis daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymu, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725 aktualia redakcija ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti skirtu kaupiamojo įnašo ir(ar) kitų įmokų didžiausios mėnesinės įmokos nustatymo“ (Valstybės paramos taisyklės) aktualia redakcija, Statybos įstatymu, kitais susijusiais teisės aktais ir daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107 aktualia redakcija.

Investicijų plano rengimo vadovas Valdas Kargis PENS atestato 2013-05-15 Nr. 0202, pažymėjimas 2015-03-17 Nr. INV 0068, tel. +370 698 48883; investicijų plano rengėjas Vaidas Pribušauskas PENS atestato 2016-02-18 Nr. 0563, tel. +370 617 18417.

Investicijų planas yra daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo etapas, kuriame, įvertinus architektūros, aplinkos, kraštovaizdžio, nekilnojamojo kultūros paveldo vertybių ir jų teritorijų apsaugos reikalavimus, pagal namo energinio naudingumo sertifikato ir namo fizinės būklės tyrimo ir vertinimo duomenis ir reikalavimus pagrindžiamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nustatant jų energinį ir ekonominį efektyvumą, investicijų dydį ir jų paskirstymą butų ir kitų patalpų savininkams, nustatomos pagrindinės techninės užduoties sąlygos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) techniniam darbo projektui parengti.

Projektavimo ar statybos darbus vykdančios įmonės turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato matavimus ar skaičiavimus. Investicijų plane pateikti skaičiavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realių rodiklių dėl: 1) energijos taupymo ir kitų pastato atnaujinimo priemonių pasirinkimo; 2) dėl skirtingų atnaujinimo priemonių numatomų projektinių sprendinių; 3) dėl pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemonių įdiegimo parengiamųjų laikotarpiu. Rengiant techninį darbo projektą ir planuojant rangos darbus, kiekius būtina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas

1. Daugiabučio gyvenamojo namo (toliau – namas) tipo apibūdinimas
 - 1.1. namo konstrukcija (pagal sienų medžiagas) gelžbetonio plokštės;
 - 1.2. aukštų skaičius 5;
 - 1.3. statybos metai 1977, tipinio namo projekto, pagal kurį pastatytas namas, serijos Nr. -
 - 1.4. namo energinio naudingumo klasė F, sertifikato Nr. KG-0563-00224, išdavimo data 2018-08-10;
 - 1.5. namui priskirto žemės sklypo plotas (m²); užstatytas plotas (m²) 1179;
 - 1.6 atkuriamoji namo vertė - tūkst. Eur (VĮ Registrų centro duomenimis).

2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

1 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.1	bendrieji rodikliai			
2.1.1.	butų skaičius	vnt.	91	
2.1.2.	butų naudingasis plotas	m ²	4588,58	
2.1.3.	namo negyvenamosios paskirties patalpų skaičius*	vnt.	0,00	
2.1.4.	namo negyvenamosios paskirties patalpų bendrasis plotas	m ²	0,00	
2.1.5.	namo butų ir kitų patalpų naudingasis (bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4)	m ²	4588,58	
2.2	sienos (nurodyti konstrukciją)			
2.2.1.	išorinių sienų plotas (atėmus langų ir kitų angų plotą), įskaitant angokraščius	m ²	3561,67	Tame skaičiuje: Lauko, išorinės sienos - 2063,33 m ² ; Pastato sienos stiklintų balkonų viduje - 710,26 m ² ; Langų, durų angokraščiai (išoriniai) - 493,08 m ² ; Langų, balkono durų angokraščiai sienose stiklintų balkonų viduje - 295,00 m ² .
2.2.2.	išorinių sienų šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	1,27	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.2.3.	cokolio plotas	m ²	510,89	Tame skaičiuje: Antžeminė dalis - 364,92 m ² ; Požeminė dalis (0,6m) - 145,97 m ²
2.2.4.	cokolio šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.3	stogas (nurodyti konstrukciją)			
2.3.1.	stogo dangos plotas	m ²	1601,82	Tame skaičiuje: Stogo/perdangos dangos plotas 1157,90 m ² ; Parapetai - 194,62 m ² ; Laiptinių stogelių plotas - 58,50 m ² . Balkonų stogelių plotas - 72,00 m ² ; Vedinimo kanalų plotas virš stogo dangos - 118,80 m ² .
2.3.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,85	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)
2.4	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.1.	langų skaičius, iš jų:	vnt.	290	
2.4.1.1.	langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, skaičius	vnt.	269	
2.4.2.	langų plotas, iš jų:	m ²	739,50	
2.4.2.1.	Langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo langus, plotas	m ²	690,56	
2.4.3.	balkonų (lodžijų) durų skaičius, iš jų:	vnt.	100	

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis, vnt.	Pastabos
1	2	3	4	5
2.4	butų ir kitų patalpų langai ir balkonų durys			
2.4.3.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, skaičius	vnt.	85	
2.4.4.	balkonų (lodžijų) durų plotas, iš jų:	m ²	165,00	
2.4.4.1.	balkonų (lodžijų) durų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo duris, plotas	m ²	140,25	
2.5	bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių, šilumos punktų ir kitų) langai ir lauko durys			
2.5.1.	skaičius bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	vnt.	114	Laiptinės langai - 54 vnt; Rūsio langai - 60 vnt;
2.5.1.1.	skaičius langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	vnt.	54	
2.5.2.	plotas bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.) langų, iš jų:	m ²	102,60	Laiptinės langai - 81,00 m ² ; Rūsio langai - 21,60 m ² ;
2.5.2.1.	plotas langų, pakeistų į mažesnio šilumos pralaidumo bendrojo naudojimo patalpų (laiptinių, rūsių ir kt.)	m ²	81,00	
2.5.3.	lauko durų skaičius	vnt.	18	Laiptinių durys - 6 vnt; Rūsio durys - 6 vnt. Tambūro durys - 6 vnt.
2.5.4.	lauko durų plotas	m ²	41,58	Laiptinių durys - 15,12 m ² ; Rūsio durys - 11,34 m ² . Tambūro durys - 15,12 m ² .
2.6	rūsysis			
2.6.1.	rūsio perdangos plotas	m ²	932,33	
2.6.2.	rūsio perdangos šilumos perdavimo koeficientas	W/m ² K	0,71	Gyvenamosios paskirties pastatuose, pastatytuose iki 1992 m. (STR.2.01.02:2016; 5 priedas)

*Prie negyvenamosios paskirties patalpų priskiriamos daugiabučiame name esančios kitos paskirties (prekybos, paslaugų ir pan.) patalpos, įregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamas daiktas.

3. Namų konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinės-techninės būklės įvertinimas

2 lentelė

Eil. Nr.	Vertinimo objektas	Bendras įvertinimas*	Išsamus būklės aprašymas (defektai, deformacijos, nusidėvėjimo lygis ir pan.)	Įvertinimo pagrindai (kasmetinių ir neeilinių apžiūrų, statybos tyrinėjimų ir vizualinės apžiūros aktų datos, registracijos numeriai, vykdytojai)
1	2	3	4	5
3.1.	sienos (fasadinės)	2	Pastato išorinės sienos – gelžbetonio blokai, sujungimų siūlės vietomis nesandarios, kai kur remontuotos, hermetikas ištrupėjęs, vietomis aptrupėję blokų kampai. Sienos neapšiltintos.	Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo akto 2018-04-05, Nr. 1. Vykdytojai: Skuodo r. sav. adm. vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas R. Rancas, komendantė J. Dirksienė, P. Jurevičius. Vizualinės apžiūros akto 2018-07-20 Nr. VA 2018-07/03, vykd. Dir. K. Lukoševičius, eksp. V. Pribušauskas, namo komendantė J. Dirksienė.
3.2.	pamatai ir nuogrindos	2	Būklė bloga, įtrūkimų nepastebėta, pamatai nešiltinti, aptupėjęs cokolio tinkas. Nuogrindos neįrengtos, vietomis sutrūkę, vietomis atitrūkę nuo cokolio, apaugę samanomis, žole ir augalais, vietomis nuolydis į cokolio pusę, todėl besikaupianti drėgmė ardo pamatus.	
3.3.	stogas	2	Gelžbetonio plokštės. Stogas sutapdintas, neapšiltintas, uždengtas rulonine prilydoma bituminė danga. Danga nesandari, šlampa laikančios konstrukcijos, dėl nepakankamų nuolydžių kai kur laikosi vanduo. Šilumos perdavimo koeficientas netenkina norminių reikalavimų. Parapetų skarda paveikta korozijos.	
3.4.	langai ir balkonų durys butuose ir kitose patalpose	3	Langų būklė patenkinama, pastato langai pakeisti naujais PVC profilio langais išskyrus kelis butus. Mediniai langai nesandarūs, laidūs šilumai neatitinka keliamų reikalavimų.	
3.5.	balkonų ar lodžijų laikančiosios konstrukcijos	2-3	Balkonų laikančiosios konstrukcijos (plokštės) paveiktos drėgmės ir korozijos, aptrupėjusios, vietomis matosi koroduota armatūra, pradėjusios irti. Kai kurie balkonai įstiklinti mediniais rėmais su vienu stiklu, kai kurie balkonai įstiklinti plastikiniais rėmais su stiklo paketais.	
3.6.	rūsio perdanga	3	Rūsio perdanga gelžbetoninė, nešiltinta. Šilumos laidumas neatitinka normatyvinių reikalavimų. Konstrukcinių defektų nepastebėta.	
3.7.	langai ir lauko durys laiptinėse ir kitose bendrojo naudojimo patalpose	3	Laiptinės durys pakeistos į naujas metalines. Langai pakeisti į naujus PVC su stiklo paketais. Rūsio langai seni, nesandarūs. Tambūro durys senos nekeistos.	

1	2	3	4	5
3.8.	šildymo inžinerinės sistemos	2-3	Šildymo sistema centralizuota, šilumos punktas funkcionuoja tinkamai. Magistraliniai šildymo vamzdynai paveikti korozijos, blogos apšiltinimo būklės. Stovų vamzdynai paveikti korozijos, blogos būklės.	<p>Statinio būklės įvertinimo ir privalomųjų darbų nustatymo aktas 2018-04-05, Nr. 1. Vykdytojai: Skuodo r. sav. adm. vietinio ūkio ir investicijų skyriaus vyresnysis specialistas R. Rancas, komendantė J. Dirktienė, P. Jurevičius. Vizualinės apžiūros aktas 2018-07-20 Nr. VA 2018-07/03, vykd. Dir. K. Lukoševičius, eksp. V. Pribušauskas, namo komendantė. J. Dirktienė.</p>
3.9.	karšto vandens inžinerinės sistemos	2-3	Karšto vandens magistraliniai vamzdynai paveikti korozijos. Karšto vandens stovų vamzdynai susidėvėję, paveikti korozijos. Stovuose nėra terminio balansavimo priemonių.	
3.10.	vandentiekio inžinerinės sistemos	2-3	Magistralinis vamzdynas susidėvėjęs, pažeistas vamzdynas ir uždarojoji armatūra korozijos.	
3.11.	nuotekų šalinimo inžinerinės sistemos	2-3	Buitinių nuotekų sistema centralizuota. Susidėvėję, pažeisti korozijos buitinių nuotekų vamzdynai. Lietaus nuotekų vamzdynas pažeistas korozijos, dalis pakeista.	
3.12.	vėdinimo inžinerinės sistemos	3	Vėdinimo sistema natūrali kanalinė, oro pritekėjimas vyksta pro langus ir duris, oro ištraukimas pro vertikalius vėdinimo kanalus. Vėdinimo kaminėliai vietomis aprūpėję. Būklė patenkinama.	
3.13.	elektros bendrosios inžinerinės sistemos	3	Instaliacija, paskirstomieji elektros tinklai ir apšvietimo įrenginiai rūšio ir bendro naudojimo patalpose funkcionuoja tinkamai.	
3.14.	liftai (jei yra)			
3.15.	kita			

* Įvertinimo skalė: 4 – geras; 3 – patenkinamas; 2 – blogas (per artimiausius kelerius metus būtina remontuoti); 1 – labai blogas (būtina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus žmonių gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dėl papildomų pastato pažeidimų).

4. Namų esamos padėties energinio naudingumo įvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Šiluminės energijos sąnaudos pagal esamą padėtį 2015-2017 metai.

Namų esamos būklės energinis naudingumas įvertinamas pagal namų energinio naudingumo sertifikatą Nr. KG-0563-00224, parengtą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Namai atitinka F energinio naudingumo klasę, skaičiuojamosios namų šiluminės energijos sąnaudos pagal esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 155,25 kWh/m²/metus.

3 lentelėje pateikiamos faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui, pagal paskutiniųjų 3-jų metų iki investicijų plano rengimo metų duomenų vidurkį ir nurodomos namų šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui kWh/metus ir kWh/m² namų naudingojo ploto/metus. Taip pat pateikiama paskutiniųjų trejų metų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius (šaltinis <http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php>) ir šiluminės energijos sąnaudos vienam dienolaipsniui.

3 lentelė

Eil. Nr.	Rodiklis	Mato vnt.	Kiekis	Pastabos
1	2	3	4	5
4.1.1.	Skaičiuojamosios namų šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis	kWh/metus	796590,9	Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis www.regula.lt skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą galiojančia nuo 2018.07.01
		kWh/m ² /metus	155,25	
4.1.2.	Namų energinio naudingumo klasė	klasė	F	
4.1.3.	Faktinės šiluminės energijos sąnaudos namų patalpų šildymui pagal ankstesniųjų 3-jų metų iki projekto rengimo metų vidurkį	kWh/metus	404405	
		kWh/m ² /metus	78,82	
4.1.4.	4.1.3 punkte nurodytų šildymo sezonų vidutinis dienolaipsnių skaičius	dienolaipsnis	3418,37	
4.1.5.	Šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui vienam dienolaipsniui	kWh/dienolaipsniui	118,30	

4.2. Pagrindinės šilumos nuostolių priežastys pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato duomenis - pastato atitvaros netenkina STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Pagal namų esamos padėties energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0563-00224 duomenis, didžiausi šilumos nuostoliai:

- 4.2.1 per pastato sienas;
- 4.2.2 per pastato ilginius šiluminius tiltelius;
- 4.2.3 per pastato langus;
- 4.2.4 per pastato stogą.

5. Numatomos įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės

Įvertinus pastato energinio naudingumo sertifikato Nr. KG-0563-00224, namo fizinės būklės duomenis (žr. 3 sk.), numatomos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės, kurios, palyginti su esama F pastato energinio naudingumo klase, užtikrina aukštesnę: pirmuoju variantu B, antruoju variantu B. Numatomos įgyvendinti daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės nurodomos 4 lentelėje.

4 lentelė

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Numatomi priemonių techniniai–energiniai rodikliai			Numatyta variantuose	
		Trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, techninės įrangos charakteristikas ir pan	Atitvaros šilumos perdavimo koeficientas, U (W/m ² K) *	Darbu kiekis (m ² , m, vnt.)	Variantas I	Variantas II
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.1.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkonų įstiklinimas plastikiniais PVC rėmais su stiklo paketais, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą. Angokraščių paruošimas balkonų rėmų konstrukcijos įstatymui, balkono stiklinimo bloko įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, sandūrų tarp rėmo ir sienos hermetizavimas, palangės įrengimas ir tvirtinimas, angokraščių apdaila.	1,4	~393,6 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.2.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Laiptinių įėjimo aikštelių, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas).		~72,15 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.2.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Rūsio langų keitimas į plastikinius langus su stiklo paketais. Senų langų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą, palangių išėmimas, naujų montuojamų blokų įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas. Išorinių palangių įrengimas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, vidinė ir išorinė angokraščių apdaila.	1,4	~21,6 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Tambūro durų keitimas. Tamburo durys keičiamos į plastikines. Apatinė durų dalis su užpildu, viršutinė dalis – armuotas stiklas. Durims montuojami durų pritraukikliai. Pilna durų angokraščių apdaila.	1,57	~15,12 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.3.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Langų ir balkono durų keitimas butuose/patalpose į plastikinius langus su stiklo paketu. Įstatant/montuojant langus naudoti specialias, tam tikslui skirtas plėveles ir besiplečiančias tarpines. Senų langų blokų išėmimas iš sienų, įskaitant atliekų sutvarkymą, palangių išėmimas, naujų montuojamų langų blokų ir palangių įstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas, vidinių ir išorinių naujų palangių įrengimas, sandūrų tarp staktų ir sienos hermetizavimas, pilna vidinių ir išorinių angokraščių apdaila.	1,3	~73,69 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
		Apatinių aukštų balkonų plokščių paviršių paruošimas, apšiltinimas iš apačios tvirtinant termoizoliacines plokštes, apdaila - tinkas.	0,4	~72 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.4.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila derinant su fasado apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.	0,6	~301,48 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.4.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila, derinant su fasado apdaila. Rūsio langų ir šviesduobių langų (jeigu yra) angokraščių šiltinimas ir apdailinimas. Cokolio šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietyje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus.	0,25	~364,92 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.4.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelėmis. Pastolių sumontavimas ir išmontavimas, sienų paviršių paruošimas, perforuoto cokolinio profilio įrengimas, lauko palangių ir stogelių skardinimas, parapetų skardos nuėmimas ir naujas apskardinimas po apšiltinimo. Sienų paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas). Metalinių profilių karkaso sistemos įrengimas, sienos šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, vėjo izoliacijos įrengimas, apdailinių plytelių tvirtinimas. Angokraščių apšiltinimas ir apdaila. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietėje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklintus statybos produktus.	0,2	~2556,41 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.4.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Fasadinių sienų, stiklintų balkonų viduje, apšiltinimas ir tinkavimas plonasluoksniu armuotu tinku, kada stiklinama stiklo paketais. "Šilto" balkono atveju. Sienų paviršių paruošimas šiltinimui (plyšių, įtrūkimų, siūlių, išdaužų taisymas, kitas remontas), termoizoliacinių plokščių klijavimas ir papildomas tvirtinimas smeigėmis, dekoratyvinio tinko įrengimas. Šiltinant sienas aptaisomi angokraščiai, įrengiamos išorinės palangės langams.	0,3	~1005,26 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas. Dujų vamzdyno požeminės dalies atkasimas ir užkasimas (jeigu reikia), naujų atramų/laikiklių įrengimas, vamzdyno/įrenginių perkėlimas, vamzdyno suvirinimas dažymas, izoliavimas, vamzdyno pneumatinis bandymas ir dujų/elektros/ryšių tiekimo atstatymas vartotojams.		~3 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Pamatų šiltinimas ne mažiau 0,6 m, nuo grunto paviršiaus, nuogrindos įrengimas. Esamos nuogrindos pašalinimas, grunto atkasimas. Atkastų pamatų hidroizoliacija, paviršiaus paruošimas. Pamatų šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, grunto sutankinimas ir užkasimas. Nuogrindos įrengimas (šaligatvių plytelėmis su vejos borteliais ar ištisiniu betonavimu) su pagrindo paruošimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas.	0,25	~145,97 m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.4.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Pamatų šiltinimas ne mažiau 1,20 m nuo grunto paviršiai. Esamos nuogrindos pašalinimas, grunto atkasimas. Atkastų pamatų hidroizoliacija, paviršiaus paruošimas. Pamatų šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, grunto sutankinimas ir užkasimas. Nuogrindos įrengimas (šaligatvių plytelėmis su vejos borteliais ar ištisiniu betonavimu) su pagrindo paruošimu. Vejos (jeigu yra) atstatymas.	0,25	~291,94 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1.5.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje. Esamų magistralinių vamzdynų demontavimas, naujų vamzdynų montavimas, (jeigu reikia, dažymas korozijai atspariais dažais), uždaramųjų ventilių įrengimas, izoliavimas kevalais su folija, hidraulinis bandymas.		~173 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Karšto vandens cirkuliacijos sistemos stovų vamzdynų keitimas, uždaramųjų ventilių įrengimas. Esamų cirkuliacijos stovų vamzdynų demontavimas, naujų stovų atšakų į butus montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, sumontuotų vamzdynų izoliavimas. Stovų prijungimas prie cirkuliacijos įrenginių butuose.		~274 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje, izoliavimas kevalais su folija, uždaramųjų ventilių įrengimas. Esamų karštojo vandentiekio vamzdynų magistralinių vamzdynų demontavimas, naujų vamzdynų montavimas.		~173 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.5.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Karšto vandens sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius ir atjungimo ventilius su drenažo funkcija. Karšto vandens sistemų balansavimas, reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai, sumontuotos įrangos izoliavimas.		18 vnt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Karšto vandens stovų vamzdynų keitimas. Esamų karšto vandentiekio stovų vamzdynų demontavimas, naujų stovų atšakų į butus (iki skaitiklių) montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus, sumontuotų vamzdynų izoliavimas. Stovų prijungimas prie esamų karšto vandens tinklų butuose, uždaramųjų ventilių įrengimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas, vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, bandymas.		~274 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.6.	Rūsio perdangos šiltinimas	Rūsio lubų (perdangos) šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis gruntuotu paviršiumi. Lubų paviršių paruošimas, termoizoliacinių plokščių tvirtinimas smeigėmis.	0,3	~932,33 m ²	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.7.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinių ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu, energijos vartojimo apskaitai ir prognozavimui, naudojant automatizuotą apskaitos ir valdymo sistemą su internetine prieiga kiekvienam gyventojui. Šilumos daliklių montavimas, nuotolinių duomenų nuskaitymo, kaupimo ir perdavimo prietaisų ir įrenginių montavimas, nuotolinio duomenų nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresų įregistravimas.		296 vnt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.7.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo prietaisų (radiatorių) keitimas butuose ir laiptinėse, keičiant radiatorius ir visus atvamzdžius. Radiatorių atjungimas atsukant ilgasriegius, esamų radiatorių nuėmimas, išnešimas ir pakrovimas į transporto priemones arba sudėjimas į paketus. Radiatorių laikiklių tvirtinimas, naujų radiatorių pakabinimas ant laikiklių, radiatorių prijungimas prie vamzdyno.		~425875 W	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje. Esamų magistralinių vamzdynų demontavimas, naujų vamzdynų montavimas, uždaramųjų ventilių įrengimas, izoliavimas kevalais su folija, hidraulinis bandymas.		~608,2 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą, uždaramųjų ventilių įrengimas. Esamų šildymo stovų vamzdynų demontavimas, naujų stovų, atšakų į butus montavimas, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų vandens išleidimo čiaupus. Stovų prijungimas prie šildymo prietaisų butuose.		~1665,2 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Šildymo sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius ir atjungimo ventiliai su drenažo funkcija. Šildymo sistemos stovų reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai, sumontuotos įrangos izoliavimas.		64 vnt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.7.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Termostatų (reguliavimo įtaisų - termostatinų ventilių) ant šildymo prietaisų (radiatorių) įrengimas su gamykliniu temperatūros nustatymu 16-26° C.		296 vnt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.8.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Laiptinių stogelių ir konstrukcijos remontas, stogelio šiltinimas ir naujos dangos įrengimas, sutvarkomas lietaus nuvedimas nuo stogelių.		~58,5 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lietaus nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas rūsyje. Esamų rūsio magistralinių vamzdynų išardymas, naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado movos rūsyje iki įmovo stovo pravalai prijungti. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Hidraulinis bandymas.		~219,8 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lietaus nuotekų stovų vamzdynų keitimas. Esamo nuotakyno stovų demontavimas, naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stove pastatytos pravalos iki įlajos. Įlajos montavimas ir hermetizavimas. Hidraulinis bandymas.		~97,8 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės					
5.1.8.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Plokščio stogo šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis ant esamos dangos ir įrengiant naują ritininę (bituminę ar sintetinę) dangą. Paviršiaus sutvarkymas ir parapeto pakėlimas (iki reikiamo aukščio), nuolydį formuojančio sluoksnio įrengimas, stogo šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, papildomas šiltinimo izoliacijos tvirtinimas, stogo dangos įrengimas, įlajų ir ventiliacijos kaminėlių įrengimas. Sutvarkomi ir apšiltinami vėdinimo kanalai ant stogo, sutvarkoma žaibosauga. Įrengiami nauji apskardinimai, jei reikia apsauginė tvorelė, keičiamas/šiltinamas užlipimo ant stogo liukas.	0,16	~1471,32 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Viršutinių aukštų balkonų stogelių remontas, šiltinimas ir dangos įrengimas "Šilto" balkono (PVC profiliais su stiklo paketais) atveju.	0,6	~72 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.1.9.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas, naudojant šilumokaitį su oro srautų judėjimu dviem kryptimis vienu metu, su oro pašildymu. Skylių rekuperatoriams gręžimas ir apdaila po rekuperatorių įstatymo. Rekuperatorių parengimas darbui, pajungimas ir paleidimas.		~7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Vėdinimo sistemos sutvarkymas ir remontas. Atkemšami, dezinfekuojami ir išvalomi esami natūralios vėdinimo sistemos kanalai (biocheminiu bei mechaniniu būdu). Vėdinimo grotelių keitimas. Vėdinimo kanalų dalies virš stogo remontas.		~91 bt.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.2	Kitos priemonės					
5.2.1.	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastas remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastas remontas (vidaus sienų, lubų paruošimas dažymui ir dažymas).		~1989,02 m ²	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.2.2.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas iki surinkimo šulinių. Nuotekų sistemos esamų vamzdynų išardymas, naujų plastikinių vamzdžių ir fasoninių dalių bei įrangos montavimas nuo išvado įmovos iki įmovos stovo pravalai prijungti. Grindų ardymas ir atstatymas vamzdžių klojimo vietose. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Hidraulinis bandymas.		~133,8 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas. Esamo vamzdyno demontavimas, naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovė pastatytos pravalos iki buto sistemos prijungimo jungties. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas.		~107,2 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas, uždaramųjų ventilių įrengimas. Geriamojo vandentiekio stovų esamų vamzdynų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.		~117,2 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6	7
5.2	Kitos priemonės					
5.2.2.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Pamatų drenažo sistemos atnaujinimas, vakarinė pusė. Atkasus pamatus sutvarkoma drenažo sistema paklojant drenažo vamzdžius ir nuvedant vandenį į lietaus surinkimo šulinius. Tranšėjos kasimas drenažui, filtracinio sluoksnio įrengimas, drenažo vamzdžių klojimas, vertikalios izoliacijos įrengimas, kontrolinių šulinių įrengimas, drenažo prijungimas prie lietaus nuotakyno, tranšėjos užpildymas sutankinant.		~95,89 m	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* pateikiamas trumpas priemonės aprašymas, nurodant konstrukcinių sprendimų principus, atitvarų šilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninės įrangos charakteristikas ir pan. Atitvarų šilumos perdavimo koeficiento U ($W/(m^2K)$) vertės turi būti ne didesnės už nurodytąsias statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“.

6. Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių suminio energinio naudingumo nustatymas

Numatomų įgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių energinis naudingumas nustatytas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo įvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame reglamente STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“. Suminės šiluminės energijos sąnaudos namo patalpų šildymui kWh/m²/metus nustatytos pagal planuojamas įgyvendinti energiją taupančias priemones. Numatomų įgyvendinti priemonių suminis energinis naudingumas įvertintas palyginus planuojamas šiluminės energijos sąnaudas su esamos padėties skaičiuojamosiomis šiluminės energijos sąnaudomis namo patalpų šildymui. Šis santykis išreiškiamas procentais ir nurodomas 5 lentelės 6.3 eilutėje (reikalaujama ne mažiau 20 %).

Išmetamo šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau ŠESD) CO₂ kiekio sumažėjimas apskaičiuotas pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašo (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. D1-107, 2 priede pateiktą metodiką. Duomenys surašyti į 5 lentelę.

5 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kiekis		
			Esama padėtis	Planuojama	
				Variantas I	Variantas II
1	2	3	4	5	6
6.1.	Pastato energinio naudingumo klasė	Klasė	F	B	B
6.2.	Skaičiuojamosios namo šiluminės energijos sąnaudos patalpų šildymui	kWh/metus	796590,9	279230,1	285951,7
		kWh/m ² /metus	155,25	54,42	55,73
6.2.1.	Šilumos nuostoliai per pastato sienas	kWh/m ² /metus	54,15	7,32	7,14
6.2.2.	Šilumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, švieslangius, ir kitas skaidrias atitvaras	kWh/m ² /metus	29,96	20,72	20,19
6.2.3.	Šilumos nuostoliai dėl pastato vėdinimo	kWh/m ² /metus	22,03	13,56	15,89
6.2.4.	Šilumos nuostoliai per pastato ilginius šiluminius tiltelius	kWh/m ² /metus	21,09	7,21	7,03
6.2.5.	Šilumos nuostoliai per pastato stogą	kWh/m ² /metus	17,74	2,47	2,41
6.2.6.	- per grindis virš nešildomų vėdinamų rūsių	kWh/m ² /metus	9,66	2,68	2,62
6.3.	Skaičiuojamųjų šiluminės energijos sąnaudų sumažėjimas, palyginti su esama padėtimi (skaičiuojamosiomis sąnaudomis iki projekto įgyvendinimo)	procentais	-	64,95%	64,10%
6.4.	Išmetamo ŠESD (CO ₂ ekv.) kiekio sumažėjimas	tonų/metus	-	120,55	118,98

Pastato šildomas plotas pagal pastatų energinio naudingumo sertifikavimo (sertifikato) duomenis yra 5131,02 m².

7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kaina

Preliminarūs daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių kainos suvestiniai skaičiavimo duomenys pateikiami 6 lentelėje remiantis sustambintais statybos darbų kainų apskaičiavimais, papildomai įvertinus atnaujinamo (modernizuojamo) daugiabučio namo konstrukcijų ir inžinerinių sistemų fizinę – techninę būklę, pastato aukštingumą bei rinkos kainas.

6 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Preliminari kaina			
		Variantas I		Variantas II	
		Iš viso, tūkst. Eur	Eur/m ² (naudingojo ploto)	Iš viso, tūkst. Eur	Eur/m ² (naudingojo ploto)
1	2	3	4	5	6
7.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
7.1.1.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	421,504	91,86	413,338	90,08
7.1.2.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	147,591	32,16	147,591	32,16
7.1.3.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	133,984	29,20	133,984	29,20
7.1.4.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	57,029	12,43	57,029	12,43
7.1.5.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	26,948	5,87	26,948	5,87
7.1.6.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgalųjų poreikiams (panduso įrengimas)	20,778	4,53	20,778	4,53
7.1.7.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	10,677	2,33	10,677	2,33

1	2	3	4	5	6
7.1	Energijos efektyvumą didinančios priemonės				
7.1.8.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	9,763	2,13	9,763	2,13
7.1.9.	Rūsio perdangos šiltinimas	0,000	0,00	16,558	3,61
	Iš viso:	828,274	180,51	836,666	182,34
7.2	Kitos priemonės				
7.2.1.	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)	23,232	5,06	23,232	5,06
7.2.2.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	13,799	3,01	13,799	3,01
	Iš viso:	37,031	8,07	37,031	8,07
	Galutinė suma:	865,305	188,58	873,697	190,41
7.3.	Kitų priemonių lyginamoji dalis nuo bendros investicijų sumos, procentais	4,28%		4,24%	

Pagal daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plano rengimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. D1-107, investicijų dalis, tenkanti kitoms (ne namo energinį efektyvumą didinančioms) priemonėms, nurodytoms Programos priede, neturi viršyti 20 procentų nuo bendros investicijų sumos.

8. Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina

Projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinė kaina nustatoma susumuojant skaičiuojamąją statybos darbų kainą, projektavimo darbų kainą, įskaitant projekto ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas, statybos techninės priežiūros ir projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas. Preliminarios suvestinės projekto parengimo ir įgyvendinimo kainos pateikiamos 7 lentelėje.

7 lentelė

Eil. Nr.	Išlaidų pavadinimas	Variantas I		Variantas II	
		Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²	Preliminari kaina, tūkst. Eur	Santykinė kaina, Eur/m ²
1	2	3	4	5	6
8.1.	Statybos darbai, iš viso:	865,305	188,58	873,697	190,41
8.1.1.	Iš jų: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumą didinančioms priemonėms	828,274	180,51	836,666	182,34
8.2.	Projekto parengimas (įskaitant ekspertizę ir projekto įgyvendinimo priežiūrą, kurią vykdo Projekto vadovas)	43,265	9,43	43,684	3,45
8.3.	Statybos techninė priežiūra	17,306	3,77	17,473	3,81
8.4.	Projekto administravimas	15,823	3,45	15,823	3,45
Galutinė suma:		941,699	205,23	950,677	207,18

Tolimesniuose skaičiavimuose priimta, kad išlaidas pagal 7 lentelės 8.2, 8.3, 8.4 punktus savininkai dengia nuosavomis/skolintomis/valstybės lėšomis. 7 lentelėje skaičiuojama nevertinant lengvatinio kredito paskolos palūkanų ir valstybės paramos projekto parengimo ir energijos efektyvumą didinančioms priemonėms.

Kaupiamojo įnašo mėnesinė įmoka, skirta daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui parengti ir kitoms su šio projekto įgyvendinimu susijusioms išlaidoms (statybos techninės priežiūros, daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo ir kitos išlaidos) apmokėti, išskyrus pagal kredito sutartį mokamas palūkanas, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas), kaip 0,2 EUR/m² per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas 3 000 kv. metrų ir daugiau, ir 0,32 EUR/m² per mėnesį, kai daugiabučio namo naudingasis plotas mažesnis kaip 3 000 kv. metrų.

Šiuo atveju 0,20 EUR/m² per mėnesį.

9. Investicijų ekonominio naudingumo įvertinimas


Investicijų ekonominis naudingumas nustatomas įvertinant investicijų paprastojo atsipirkimo laiką pagal projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestinę kainą ir pagal projekto įgyvendinimo išlaidas, tenkančias namo buto ir kitų patalpų savininkams, atėmus valstybės paramą. Taip pat įvertinamas įgyvendinamų energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas.

8 lentelė

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt	Rodiklio reikšmė		Pastabos
			Variantas I	Variantas II	
1	2	3	4	5	6
9.1.	Investicijų paprastojo atsipirkimo laikas				
9.1.1.	pagal suvestinę kainą	metais	27	27	
9.1.2.	atėmus valstybės paramą	metais	17	18	
9.2.	Energiją taupančių priemonių atsipirkimo laikas				
9.2.1.	pagal suminę kainą	metais	24	24	
9.2.2.	atėmus valstybės paramą	metais	16	17	

Paskolos trukmė numatyta 20 metų. Investicijų atsipirkimo laikas atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ 17 metų, antruoju variantu ~ 18 metų, o investicijų atsipirkimo laikas įvertinus palūkanas ir atėmus valstybės paramą pirmuoju variantu ~ 23 metų, antruoju variantu ~ 23 metų, esamos padėties kainomis.

Remiantis Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) ir Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos (LIŠTIA) duomenimis, renovuoto būsto vertė pašoko net iki 20 proc. (Žurnalas "Šiluminė technika" 2017 m. Nr.3 (Nr.72) Lapkritis. ISSN 1392-4346.



10. Projekto įgyvendinimo planas

Projekto įgyvendinimo planas sudaromas atsižvelgus į Valstybės paramos taisyklių nuostatas, kad Projektas turi būti įgyvendintas per dvejus metus ir kad Projektas gali būti įgyvendinamas etapais. Tuo atveju, įgyvendinamos namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonės grupuojamos pagal etapus.

9 lentelė

Eil. Nr.	Įgyvendinamų namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonių ir etapų (jei projektas įgyvendinamas etapais) pavadinimas	Variantas I		Variantas II		Pastabos
		Darbu pradžia (metai, mėnuo)	Darbu pabaiga (metai, mėnuo)	Darbu pradžia (metai, mėnuo)	Darbu pabaiga (metai, mėnuo)	
1	2	3	4	5	6	7
10.1	A etapas					
10.1.1.	Rūsio perdangos šiltinimas					
10.1.2.	Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.3.	Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.4.	Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogražos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.5.	Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.6.	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	

1	2	3	4	5	6	7
10.1	A etapas					
10.1.7.	Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūsio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.8.	Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.9.	Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietvamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.10.	Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	
10.1.11.	Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	2019 kovas	2021 vasaris	2019 kovas	2021 vasaris	

Projekto įgyvendinimas etapais pirmuoju investicijų plano variantu nenumatytas, antruoju - nenumatytas.

11. Projekto finansavimo planas

Projekto finansavimo planas parengtas vadovaujantis projekto parengimo ir įgyvendinimo suvestine kaina, Užsakovo pateiktais duomenimis apie butų ir kitų patalpų savininkų planus finansuoti projektą nuosavomis/skolintomis/valstybės lėšomis, taip pat kitomis lėšomis (jei tokios numatytos ir patvirtintos atitinkamomis sutartimis), neįskaitant valstybės paramos, kuri suteikiama kompensuojant išlaidas ar jų dalį tik įgyvendinus projektą arba jo pirmąjį etapą. Planuojami lėšų šaltiniai projekto parengimo ir įgyvendinimo laikotarpiu nurodyti 10 lentelėje.

10 lentelė

Eil. Nr.	Lėšų šaltiniai	Planuojamas investicijų dydis				Pastabos
		Variantas I		Variantas II		
		Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis	Suma, tūkst. Eur	Procentinė dalis	
1	2	3	4	5	6	7
11.1.	Planuojami lėšų šaltiniai projekto įgyvendinimo laikotarpiu					
11.1.1.	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos	0,000	0,00 %	0,000	0,00 %	
11.1.2.	Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lėšos	865,305	91,89 %	873,697	91,90 %	
11.1.3.	Valstybės paramos lėšos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas	76,394	8,11 %	76,980	8,10 %	Butų ir kitų patalpų savininkų nuosavos lėšos investicijų plano parengimui 700 Eur, jeigu projektas neįgyvendinamas
11.1.4.	Kitos (ES paramos, savivaldybės ar kito paramos tiekėjo lėšos)	0	0 %	0	0 %	
Investicijų suma, iš viso:		941,699	100 %	950,677	100 %	
11.2.	Valstybės paramos lėšos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas išlaidas, įgyvendinus projektą, iš jų:	338,274	35,92 %	341,377	35,91 %	
11.2.1.	Projekto parengimo išlaidų kompensavimas	43,265	100,00 %	43,684	100,00 %	
11.2.2.	Statybos techninės priežiūros išlaidų kompensavimas	17,306	100,00 %	17,473	100,00 %	
11.2.3.	projekto įgyvendinimo administravimo išlaidų kompensavimas	15,823	100,00 %	15,823	100,00 %	
11.2.4.	Valstybės parama, tenkanti energinį efektyvumą didinančioms priemonėms:					

1	2	3	4	5	6	7
11.2.4.1.	Valstybės parama kompensuojant 30 proc. investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms	248,482	30,00 %	250,999	30,00 %	Jeigu įgyvendinus projektą pasiekiami ne mažesnė kaip C pastato energinio naudingumo klasė ir skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos sumažinamos ne mažiau kaip 40 %
11.2.4.2.	papildoma valstybės parama, kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinis ventilius, papildomai kompensuojant 10 proc. šių priemonių įgyvendinimo kainos	13,398	10,00 %	13,398	10,00 %	

Pastaba: į valstybės paramą neįskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, apmokant kreditą ir palūkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimu.

10 lentelės 11.1.1 eilutės 3 stulpelyje nurodoma suma skirta projekto administravimui, įvertinus valstybės paramą.

10 lentelės 11.1.2 eilutės 3 stulpelyje nurodoma planuojama lengvatinio kredito suma statybos darbams įskaitant techninio darbo projekto parengimą ir statybos techninės priežiūros vykdymą, įvertinus valstybės paramą.

Valstybės parama teikiama 100 procentų apmokant arba kompensuojant:

- daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto ar jo dalies parengimo, projekto vykdymo priežiūros ir projekto ekspertizės išlaidas, kurios neturi viršyti: 5 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – didesnis kaip 3000 kv. metrų; 7 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas – nuo 1000 iki 3000 kv. metrų; 8 procentų, kai daugiabučio namo naudingasis plotas neviršija 999,99 kv. metrų; kai pritaikomi tipiniai daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektai, kompensacija neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane;

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimo išlaidas, kurios neturi viršyti 2,85 euro (be PVM) vienam kvadratiniam metrui buto naudingojo ar kitų patalpų bendrojo ploto per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį.

Statybos techninės priežiūros išlaidas, kurios neturi viršyti 2 procentų statybos rangos darbų kainos su PVM, numatytos daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane.

12. Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams

Preliminarus investicijų paskirstymas namo butų ir kitų patalpų savininkams parodytas 11 lentelėje, neįskaitant valstybės paramos nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal piniginės socialinės paramos įstatymą.

Variantas I 11 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1.	1 butas	78,61	12527,91	1892,03	527,12	14947,06	4555,50	10391,56	0,55	
2.	2 butas	47,60	7585,90	946,42	319,18	8851,50	2698,66	6152,84	0,54	
3.	3 butas	47,44	7560,41	946,42	318,11	8824,94	2690,56	6134,38	0,54	
4.	4 butas	39,59	6309,38	0,00	265,47	6574,85	2008,41	4566,44	0,48	
4A.	4A butas	34,48	5495,01	1892,03	231,21	7618,25	2316,78	5301,47	0,64	
5.	5 butas	47,60	7585,90	946,42	319,18	8851,50	2698,66	6152,84	0,54	
6.	6 butas	47,44	7560,41	946,42	318,11	8824,94	2690,56	6134,38	0,54	
7.	7 butas	78,61	12527,91	1892,03	527,12	14947,06	4555,50	10391,56	0,55	
8.	8 butas	47,60	7585,90	946,42	319,18	8851,50	2698,66	6152,84	0,54	
9.	9 butas	47,44	7560,41	946,42	318,11	8824,94	2690,56	6134,38	0,54	
10.	10 butas	78,61	12527,91	501,08	527,12	13556,11	4138,22	9417,89	0,50	
11.	11 butas	47,60	7585,90	250,94	319,18	8156,02	2490,02	5666,00	0,50	
12.	12 butas	47,44	7560,41	946,42	318,11	8824,94	2690,56	6134,38	0,54	
13.	13 butas	78,62	12529,50	1892,03	527,19	14948,72	4556,00	10392,72	0,55	
14.	14 butas	47,60	7585,90	946,42	319,18	8851,50	2698,66	6152,84	0,54	
15.	15 butas	47,44	7560,41	946,42	318,11	8824,94	2690,56	6134,38	0,54	
16.	16 butas	47,41	7555,63	960,94	317,91	8834,48	2693,39	6141,09	0,54	
17.	17 butas	47,91	7635,32	250,94	321,26	8207,52	2505,77	5701,75	0,50	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
18.	18 butas	47,55	7577,94	946,42	318,85	8843,21	2696,14	6147,07	0,54	
19.	19 butas	47,41	7555,63	960,94	317,91	8834,48	2693,39	6141,09	0,54	
20.	20 butas	47,91	7635,32	946,42	321,26	8903,00	2714,41	6188,59	0,54	
21.	21 butas	47,55	7577,94	946,42	318,85	8843,21	2696,14	6147,07	0,54	
22.	22 butas	47,41	7555,63	250,94	317,91	8124,48	2480,39	5644,09	0,50	
23.	23 butas	47,91	7635,32	946,42	321,26	8903,00	2714,41	6188,59	0,54	
24.	24 butas	47,55	7577,94	946,42	318,85	8843,21	2696,14	6147,07	0,54	
25.	25 butas	47,41	7555,63	960,94	317,91	8834,48	2693,39	6141,09	0,54	
26.	26 butas	47,91	7635,32	250,94	321,26	8207,52	2505,77	5701,75	0,50	
27.	27 butas	47,55	7577,94	1656,42	318,85	9553,21	2909,14	6644,07	0,58	
28.	28 butas	47,41	7555,63	946,42	317,91	8819,96	2689,03	6130,93	0,54	
29.	29 butas	47,91	7635,32	946,42	321,26	8903,00	2714,41	6188,59	0,54	
30.	30 butas	47,55	7577,94	250,94	318,85	8147,73	2487,50	5660,23	0,50	
31.	31 butas	61,60	9817,06	2612,48	413,06	12842,60	3908,70	8933,90	0,60	
32.	32 butas	33,30	5306,95	710,00	223,30	6240,25	1902,31	4337,94	0,54	
33.	33 butas	47,57	7581,13	946,42	484,49	9012,04	2697,15	6314,89	0,55	
34.	34 butas	61,60	9817,06	2612,48	413,06	12842,60	3908,70	8933,90	0,60	
35.	35 butas	33,30	5306,95	0,00	223,30	5530,25	1689,31	3840,94	0,48	
36.	36 butas	47,57	7581,13	946,42	484,49	9012,04	2697,15	6314,89	0,55	
37.	37 butas	61,60	9817,06	1892,03	413,06	12122,15	3692,57	8429,58	0,57	
38.	38 butas	33,30	5306,95	0,00	339,16	5646,11	1689,31	3956,80	0,50	
39.	39 butas	47,57	7581,13	946,42	484,49	9012,04	2697,15	6314,89	0,55	
40.	40 butas	61,60	9817,06	2612,48	413,06	12842,60	3908,70	8933,90	0,60	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
41.	41 butas	33,30	5306,95	0,00	339,16	5646,11	1689,31	3956,80	0,50	
42.	42 butas	47,57	7581,13	946,42	484,49	9012,04	2697,15	6314,89	0,55	
43.	43 butas	61,60	9817,06	1892,03	413,06	12122,15	3692,57	8429,58	0,57	
44.	44 butas	33,30	5306,95	0,00	339,16	5646,11	1689,31	3956,80	0,50	
45.	45 butas	47,57	7581,13	946,42	318,98	8846,53	2697,15	6149,38	0,54	
46.	46 butas	47,56	7579,54	946,42	318,92	8844,88	2696,65	6148,23	0,54	
47.	47 butas	50,88	8108,64	250,94	518,21	8877,79	2656,43	6221,36	0,51	
48.	48 butas	47,76	7611,41	946,42	486,43	9044,26	2706,79	6337,47	0,55	
49.	49 butas	47,56	7579,54	946,42	318,92	8844,88	2696,65	6148,23	0,54	
50.	50 butas	47,67	7597,07	946,42	485,51	9029,00	2702,23	6326,77	0,55	
51.	51 butas	47,76	7611,41	250,94	486,43	8348,78	2498,15	5850,63	0,51	
52.	52 butas	47,56	7579,54	946,42	318,92	8844,88	2696,65	6148,23	0,54	
53.	53 butas	47,77	7613,00	250,94	486,53	8350,47	2498,65	5851,82	0,51	
54.	54 butas	47,76	7611,41	1666,87	486,43	9764,71	2922,92	6841,79	0,60	
55.	55 butas	47,56	7579,54	946,42	318,92	8844,88	2696,65	6148,23	0,54	
56.	56 butas	47,65	7593,87	250,94	485,31	8330,12	2492,56	5837,56	0,51	
57.	57 butas	47,76	7611,41	250,94	486,43	8348,78	2498,15	5850,63	0,51	
58.	58 butas	47,56	7579,54	250,94	318,92	8149,40	2488,01	5661,39	0,50	
59.	59 butas	47,67	7597,07	946,42	485,51	9029,00	2702,23	6326,77	0,55	
60.	60 butas	47,76	7611,41	946,42	486,43	9044,26	2706,79	6337,47	0,55	
61.	61 butas	64,90	10342,97	1892,03	435,19	12670,19	3859,98	8810,21	0,57	
62.	62 butas	33,56	5348,38	0,00	341,81	5690,19	1702,50	3987,69	0,50	
63.	63 butas	47,65	7593,87	946,42	319,52	8859,81	2701,20	6158,61	0,54	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
64.	64 butas	61,90	9864,87	1892,03	415,07	12171,97	3707,79	8464,18	0,57	
65.	65 butas	33,56	5348,38	0,00	341,81	5690,19	1702,50	3987,69	0,50	
66.	66 butas	47,65	7593,87	946,42	319,52	8859,81	2701,20	6158,61	0,54	
67.	67 butas	61,90	9864,87	1892,03	415,07	12171,97	3707,79	8464,18	0,57	
68.	68 butas	33,56	5348,38	0,00	341,81	5690,19	1702,50	3987,69	0,50	
69.	69 butas	47,65	7593,87	946,42	319,52	8859,81	2701,20	6158,61	0,54	
70.	70 butas	61,90	9864,87	1892,03	415,07	12171,97	3707,79	8464,18	0,57	
71.	71 butas	33,56	5348,38	1023,31	341,81	6713,50	2009,49	4704,01	0,58	
72.	72 butas	47,65	7593,87	1666,87	319,52	9580,26	2917,33	6662,93	0,58	
73.	73 butas	61,90	9864,87	2602,03	415,07	12881,97	3920,79	8961,18	0,60	
74.	74 butas	33,56	5348,38	0,00	341,81	5690,19	1702,50	3987,69	0,50	
75.	75 butas	47,65	7593,87	946,42	319,52	8859,81	2701,20	6158,61	0,54	
76.	76 butas	48,04	7656,03	946,42	489,29	9091,74	2720,99	6370,75	0,55	
77.	77 butas	63,45	10111,88	2612,48	646,23	13370,59	4002,54	9368,05	0,62	
78.	78 butas	60,78	9686,37	1666,87	619,03	11972,27	3583,42	8388,85	0,58	
79.	79 butas	48,04	7656,03	946,42	489,29	9091,74	2720,99	6370,75	0,55	
80.	80 butas	63,45	10111,88	1892,03	646,23	12650,14	3786,41	8863,73	0,58	
81.	81 butas	60,78	9686,37	0,00	619,03	10305,40	3083,37	7222,03	0,50	
82.	82 butas	48,05	7657,62	946,42	489,38	9093,42	2721,50	6371,92	0,55	
83.	83 butas	63,45	10111,88	1892,03	646,23	12650,14	3786,41	8863,73	0,58	
84.	84 butas	60,78	9686,37	946,42	619,03	11251,82	3367,29	7884,53	0,54	
85.	85 butas	48,05	7657,62	2677,01	489,38	10824,01	3240,68	7583,33	0,66	
86.	86 butas	63,45	10111,88	2351,89	646,23	13110,00	3924,37	9185,63	0,60	

Varianto I 11 lentelės tęsinys

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
87.	87 butas	60,78	9686,37	1666,87	619,03	11972,27	3583,42	8388,85	0,58	
88.	88 butas	48,04	7656,03	0,00	489,29	8145,32	2437,07	5708,25	0,50	
89.	89 butas	63,45	10111,88	3331,05	646,23	14089,16	4218,12	9871,04	0,65	
90.	90 butas	60,78	9686,37	1666,75	619,06	11972,18	3584,32	8387,86	0,58	
Iš viso:	91	4588,58	731272	97002	37031	865305	261880	603425		

*Į lentelės 10 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis.

Varianto II 11 lentelė

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas identifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
1.	1 butas	78,61	12671,67	1892,03	527,12	15090,82	4598,61	10492,21	0,56	
2.	2 butas	47,60	7672,96	946,42	319,18	8938,56	2724,78	6213,78	0,54	
3.	3 butas	47,44	7647,17	946,42	318,11	8911,70	2716,58	6195,12	0,54	
4.	4 butas	39,59	6381,78	0,00	265,47	6647,25	2030,12	4617,13	0,49	
4A.	4A butas	34,48	5558,07	1892,03	231,21	7681,31	2335,69	5345,62	0,65	
5.	5 butas	47,60	7672,96	946,42	319,18	8938,56	2724,78	6213,78	0,54	
6.	6 butas	47,44	7647,17	946,42	318,11	8911,70	2716,58	6195,12	0,54	
7.	7 butas	78,61	12671,67	1892,03	527,12	15090,82	4598,61	10492,21	0,56	
8.	8 butas	47,60	7672,96	946,42	319,18	8938,56	2724,78	6213,78	0,54	
9.	9 butas	47,44	7647,17	946,42	318,11	8911,70	2716,58	6195,12	0,54	
10.	10 butas	78,61	12671,67	501,08	527,12	13699,87	4181,33	9518,54	0,50	
11.	11 butas	47,60	7672,96	250,94	319,18	8243,08	2516,14	5726,94	0,50	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
12.	12 butas	47,44	7647,17	946,42	318,11	8911,70	2716,58	6195,12	0,54	
13.	13 butas	78,62	12673,28	1892,03	527,19	15092,50	4599,12	10493,38	0,56	
14.	14 butas	47,60	7672,96	946,42	319,18	8938,56	2724,78	6213,78	0,54	
15.	15 butas	47,44	7647,17	946,42	318,11	8911,70	2716,58	6195,12	0,54	
16.	16 butas	47,41	7642,34	960,94	317,91	8921,19	2719,40	6201,79	0,55	
17.	17 butas	47,91	7722,94	250,94	321,26	8295,14	2532,04	5763,10	0,50	
18.	18 butas	47,55	7664,90	946,42	318,85	8930,17	2722,21	6207,96	0,54	
19.	19 butas	47,41	7642,34	960,94	317,91	8921,19	2719,40	6201,79	0,55	
20.	20 butas	47,91	7722,94	946,42	321,26	8990,62	2740,68	6249,94	0,54	
21.	21 butas	47,55	7664,90	946,42	318,85	8930,17	2722,21	6207,96	0,54	
22.	22 butas	47,41	7642,34	250,94	317,91	8211,19	2506,40	5704,79	0,50	
23.	23 butas	47,91	7722,94	946,42	321,26	8990,62	2740,68	6249,94	0,54	
24.	24 butas	47,55	7664,90	946,42	318,85	8930,17	2722,21	6207,96	0,54	
25.	25 butas	47,41	7642,34	960,94	317,91	8921,19	2719,40	6201,79	0,55	
26.	26 butas	47,91	7722,94	250,94	321,26	8295,14	2532,04	5763,10	0,50	
27.	27 butas	47,55	7664,90	1656,42	318,85	9640,17	2935,21	6704,96	0,59	
28.	28 butas	47,41	7642,34	946,42	317,91	8906,67	2715,04	6191,63	0,54	
29.	29 butas	47,91	7722,94	946,42	321,26	8990,62	2740,68	6249,94	0,54	
30.	30 butas	47,55	7664,90	250,94	318,85	8234,69	2513,57	5721,12	0,50	
31.	31 butas	61,60	9929,72	2612,48	413,06	12955,26	3942,49	9012,77	0,61	
32.	32 butas	33,30	5367,85	710,00	223,30	6301,15	1920,58	4380,57	0,55	
33.	33 butas	47,57	7668,13	946,42	484,49	9099,04	2723,25	6375,79	0,56	
34.	34 butas	61,60	9929,72	2612,48	413,06	12955,26	3942,49	9012,77	0,61	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
35.	35 butas	33,30	5367,85	0,00	223,30	5591,15	1707,58	3883,57	0,49	
36.	36 butas	47,57	7668,13	946,42	484,49	9099,04	2723,25	6375,79	0,56	
37.	37 butas	61,60	9929,72	1892,03	413,06	12234,81	3726,36	8508,45	0,58	
38.	38 butas	33,30	5367,85	0,00	339,16	5707,01	1707,58	3999,43	0,50	
39.	39 butas	47,57	7668,13	946,42	484,49	9099,04	2723,25	6375,79	0,56	
40.	40 butas	61,60	9929,72	2612,48	413,06	12955,26	3942,49	9012,77	0,61	
41.	41 butas	33,30	5367,85	0,00	339,16	5707,01	1707,58	3999,43	0,50	
42.	42 butas	47,57	7668,13	946,42	484,49	9099,04	2723,25	6375,79	0,56	
43.	43 butas	61,60	9929,72	1892,03	413,06	12234,81	3726,36	8508,45	0,58	
44.	44 butas	33,30	5367,85	0,00	339,16	5707,01	1707,58	3999,43	0,50	
45.	45 butas	47,57	7668,13	946,42	318,98	8933,53	2723,25	6210,28	0,54	
46.	46 butas	47,56	7666,52	946,42	318,92	8931,86	2722,74	6209,12	0,54	
47.	47 butas	50,88	8201,69	250,94	518,21	8970,84	2684,34	6286,50	0,51	
48.	48 butas	47,76	7698,76	946,42	486,43	9131,61	2732,99	6398,62	0,56	
49.	49 butas	47,56	7666,52	946,42	318,92	8931,86	2722,74	6209,12	0,54	
50.	50 butas	47,67	7684,25	946,42	485,51	9116,18	2728,37	6387,81	0,56	
51.	51 butas	47,76	7698,76	250,94	486,43	8436,13	2524,35	5911,78	0,52	
52.	52 butas	47,56	7666,52	946,42	318,92	8931,86	2722,74	6209,12	0,54	
53.	53 butas	47,77	7700,37	250,94	486,53	8437,84	2524,86	5912,98	0,52	
54.	54 butas	47,76	7698,76	1666,87	486,43	9852,06	2949,12	6902,94	0,60	
55.	55 butas	47,56	7666,52	946,42	318,92	8931,86	2722,74	6209,12	0,54	
56.	56 butas	47,65	7681,02	250,94	485,31	8417,27	2518,70	5898,57	0,52	
57.	57 butas	47,76	7698,76	250,94	486,43	8436,13	2524,35	5911,78	0,52	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
58.	58 butas	47,56	7666,52	250,94	318,92	8236,38	2514,10	5722,28	0,50	
59.	59 butas	47,67	7684,25	946,42	485,51	9116,18	2728,37	6387,81	0,56	
60.	60 butas	47,76	7698,76	946,42	486,43	9131,61	2732,99	6398,62	0,56	
61.	61 butas	64,90	10461,66	1892,03	435,19	12788,88	3895,58	8893,30	0,57	
62.	62 butas	33,56	5409,76	0,00	341,81	5751,57	1720,91	4030,66	0,50	
63.	63 butas	47,65	7681,02	946,42	319,52	8946,96	2727,34	6219,62	0,54	
64.	64 butas	61,90	9978,08	1892,03	415,07	12285,18	3741,75	8543,43	0,58	
65.	65 butas	33,56	5409,76	0,00	341,81	5751,57	1720,91	4030,66	0,50	
66.	66 butas	47,65	7681,02	946,42	319,52	8946,96	2727,34	6219,62	0,54	
67.	67 butas	61,90	9978,08	1892,03	415,07	12285,18	3741,75	8543,43	0,58	
68.	68 butas	33,56	5409,76	0,00	341,81	5751,57	1720,91	4030,66	0,50	
69.	69 butas	47,65	7681,02	946,42	319,52	8946,96	2727,34	6219,62	0,54	
70.	70 butas	61,90	9978,08	1892,03	415,07	12285,18	3741,75	8543,43	0,58	
71.	71 butas	33,56	5409,76	1023,31	341,81	6774,88	2027,90	4746,98	0,59	
72.	72 butas	47,65	7681,02	1666,87	319,52	9667,41	2943,47	6723,94	0,59	
73.	73 butas	61,90	9978,08	2602,03	415,07	12995,18	3954,75	9040,43	0,61	
74.	74 butas	33,56	5409,76	0,00	341,81	5751,57	1720,91	4030,66	0,50	
75.	75 butas	47,65	7681,02	946,42	319,52	8946,96	2727,34	6219,62	0,54	
76.	76 butas	48,04	7743,89	946,42	489,29	9179,60	2747,34	6432,26	0,56	
77.	77 butas	63,45	10227,93	2612,48	646,23	13486,64	4037,36	9449,28	0,62	
78.	78 butas	60,78	9797,53	1666,87	619,03	12083,43	3616,76	8466,67	0,58	
79.	79 butas	48,04	7743,89	946,42	489,29	9179,60	2747,34	6432,26	0,56	
80.	80 butas	63,45	10227,93	1892,03	646,23	12766,19	3821,23	8944,96	0,59	

Eil. Nr.	Buto ar kitų patalpų numeris ar kitas indentifikavimo požymis	Patalpų naudingasis plotas ar bendrasis plotas, m ²	Investicijų suma, Eur				Valstybės parama energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, Eur	Investicijų suma, atėmus valstybės paramą, Eur	Preliminarus mėnesinės įmokos dydis, Eur/m ²	Pastabos
			Energinį efektyvumą didinančioms priemonėms		Kitos priemonės	Iš viso				
			Bendrosios investicijos	Individualios investicijos						
81.	81 butas	60,78	9797,53	0,00	619,03	10416,56	3116,71	7299,85	0,50	
82.	82 butas	48,05	7745,50	946,42	489,38	9181,30	2747,86	6433,44	0,56	
83.	83 butas	63,45	10227,93	1892,03	646,23	12766,19	3821,23	8944,96	0,59	
84.	84 butas	60,78	9797,53	946,42	619,03	11362,98	3400,63	7962,35	0,55	
85.	85 butas	48,05	7745,50	2677,01	489,38	10911,89	3267,04	7644,85	0,66	
86.	86 butas	63,45	10227,93	2351,89	646,23	13226,05	3959,19	9266,86	0,61	
87.	87 butas	60,78	9797,53	1666,87	619,03	12083,43	3616,76	8466,67	0,58	
88.	88 butas	48,04	7743,89	0,00	489,29	8233,18	2463,42	5769,76	0,50	
89.	89 butas	63,45	10227,93	3331,05	646,23	14205,21	4252,94	9952,27	0,65	
90.	90 butas	60,78	9797,51	1666,75	619,06	12083,32	3617,59	8465,73	0,58	
Iš viso:	91	4588,58	739664	97002	37031	873697	264397	609300		

*Į lentelės 10 grafą neįrašoma kredito suma, tenkanti atitinkamam butui ar kitoms patalpoms, jeigu investicijų plano rengimo metu užsakovas yra pateikęs duomenis apie butų ar kitų patalpų savininkus, kurie numato jiems tenkančią investicijų dalį apmokėti savo lėšomis.

13. Mėnesinė įmoka, susijusi su daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (neįskaitant pagal lengvatinio kredito sutartį mokamų palūkanų) įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą, tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 kv. metrui, atėmus teikiamą valstybės paramą, tenkančią daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) investicijų plane numatytiems energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, neturi būti didesnė (išskyrus atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už Variantas I - 1,6 Eur/m²/mėn.; Variantas II - 1,58 Eur/m²/mėn.

Jis paskaičiuotas pagal formulę: $I = ((E_e - E_p) \times K_e / 12) \times K \times K_p \times K_k \times K_a$

Variantas I: $I = ((155,25 - 54,42) \times 0,0758 / 12) \times 1,2 \times 1,9 \times 1,1 \times 1 = 1,6 \text{ Eur/m}^2$

Variantas II: $I = ((155,25 - 55,73) \times 0,0758 / 12) \times 1,2 \times 1,9 \times 1,1 \times 1 = 1,58 \text{ Eur/m}^2$

čia:

I - didžiausia daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo įmoka (Eur/m²/mėn.); E_e - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus prieš daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą; E_p - skaičiuojamosios šiluminės energijos sąnaudos per metus įgyvendinus daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą; K_e - šiluminės energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrečioje vietovėje atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo dieną (Šilumos energijos kaina nurodyta vadovaujantis www.regula.lt skelbiama informacija apie šilumos energijos kainą galiojančia nuo 2018.07.01); $K_p = 1,9$ - šiluminės energijos sutaupymo, šiluminės kainos įvertinimo paklaidos koeficientas; K_k - koeficientas, įvertinantis lėšų skolinimosi įtaką daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti, projekto vykdymo priežiūrai vykdyti ir projekto ekspertizei atlikti, - 1,1; K_a - koeficientas taikomas, kai įgyvendinant projektą įrengiami atsinaujinantys energijos šaltiniai (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ir panašiai) - 1,3; K - koeficientas, įvertinantis investicijų dalį, nesusijusią su energiją taupančiomis atnaujinimo (modernizavimo) priemonėmis, atsižvelgiant į Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“ (toliau - Programa), priedo pastabos 4 punktą, Variantas I - 1,2, Variantas II - 1,2.

13.1. Mėnesinės įmokos dydis, neįvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtakos: Variantas I - 0,55 Eur/m²/mėn., Variantas II - 0,55 Eur/m²/mėn.

Suskaičiuojama vidutinė įmoka per mėnesį įvertinus valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai vykdyti, įvertinus lengvatinį kreditą namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms su 3% metinėmis palūkanomis (paskolos trukmė 20 metų, anuitetų metodas) yra:

Variantas I: $(941699 - 248482 - 13398 - 76394) / 240 / 4588,58 = 0,55 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.};$

Variantas II: $(950677 - 250999 - 13398 - 76980) / 240 / 4588,58 = 0,55 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.};$

13.2. Mėnesinės įmokos dydis, įvertinant lėšų skolinimosi techniniam darbo projektui parengti ir (ar) statybos techninei priežiūrai vykdyti įtaką: Variantas I - 0,55 Eur/m²/mėn., Variantas II - 0,56 Eur/m²/mėn.

Suskaičiuojama vidutinė įmoka per mėnesį įvertinus valstybės paramą energiją taupančioms priemonėms, techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai vykdyti ir įvertinus lengvatinį kreditą lėšų skolinimuisi techninio darbo projekto parengimui, statybos techninei priežiūrai vykdyti, įvertinus lengvatinį kreditą namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonėms su 3% metinėmis palūkanomis (paskolos trukmė 20 metų, anuitetų metodas) yra:

Variantas I: $(941699 - 248482 - 13398 - 76394 + 1911) / 240 / 4588,58 = 0,55 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.}$

Variantas II: $(950677 - 250999 - 13398 - 76980 + 1929) / 240 / 4588,58 = 0,56 \text{ Eur/m}^2/\text{mėn.}$

Mėnesinė įmoka, susijusi su atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijų apmokėjimu (įskaitant kredito gražinimą ir palūkanas), tenkanti buto naudingojo ploto arba kitų patalpų bendrojo ploto 1 m², neturi būti didesnė (išskyrus tuos atvejus, kai didesnei įmokai raštu pritaria buto ar kitų patalpų savininkas) už apskaičiuotąją: Variantas I - 1,6 Eur/m²/mėn., Variantas II - 1,58 Eur/m²/mėn.

14. Preliminarus kredito gražinimo terminas - 20 metų.

15. Pridedama kitų projekto dalių rengimo techninė užduotis, kai Investicijų planas rengiamas pagal atskirą sutartį, numatant, kad šios projekto dalys bus rengiamos perkant jų rengimo paslaugas kartu

su statybos rangos darbais.

Rekomenduojama numatyti papildomas lėšas pastato kadastrinių matavimų bylai parengti ir registruoti, jeigu reikia (preliminariai ~ 1881 Eur), pastato šiltinimo kontrolei (termovizijai) ir/ar sandarumo matavimui (jeigu reikia) ~ 2111 Eur, po projekto įgyvendinimo. Šios lėšos nėra įtrauktos į investicijų planą.

Naudotos literatūros ir dokumentų sąrašas

1. Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.AE67B6739526/MEbiHwqcTf>];
2. Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų įgyvendinimo priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C423B178D7F4/mAWvDWeeUr>];
3. Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-677
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F39EB18613E0/bTgaGhLHJI>];
4. Kaupiamojo įnašo daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti) apskaičiavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. D1-186
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D05437F3D96A/OlolwnJOGw>];
5. STR 2.01.11:2012 "Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.52328F44CAB5/zPMpTCJLqs>];
6. STR 2.01.10:2007 "Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F55FF128BFA9/TgEwyKueVY>];
7. STR 2.05.20:2006 "Langai ir išorinės įėjimo durys"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EDCB2EFBBA20/gADapwHXFg>];
8. STR 2.09.02:2005 "Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas"
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1F3FB56815CB/ceqlwKNcLd>];
9. STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“
[<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2c182f10b6bf11e6aae49c0b9525cbbb/vUIAHduDvW>];
10. Pastatų atnaujinimo (modernizavimo) darbų skaičiuojamųjų kainų rekomendacijos (pagal 2017 m. spalio mėn. statybos resursų skaičiuojamąsias kainas), UAB „Sistela“.
11. Kainų rinkos tyrimo ataskaita 2017 m., UAB Mėtųpė.

Informaciniai šaltiniai:

- Kvietimas teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) pagal Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“. LR Aplinkos ministro įsakymas 2018 m. liepos 27 d. Nr. D1-724, Vilnius. [<https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/673f9e50919411e8b93ad15b34c9248c>];
- Č. Ignatavičius, S. V. Skrodenis, T. Jatulis, A. Gurevičienė. Daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) skirtų tipinių detalių, priemonių ir techninių sprendinių KATALOGAS. VŠĮ Būsto energijos taupymo agentūra, 2018 m. ISBN 978-609-95993-0-4 [http://www.betalt.lt/wp-content/uploads/2014/04/1-Katatalogas-2018-su-virseliu.Web_.pdf];
- BETA metodinė medžiaga [<http://www.betalt.lt/mokymai/metodine-medziaga/>], žiūrėta 2018-08-08;
- www.atnaujinkbusta.lt [<http://atnaujinkbusta.lt/teisine-baze/#page-anchor-1898>], žiūrėta 2018-01-15;
- www.sildymas.danfoss.lt [<https://www.youtube.com/watch?v=aPA5KMeOdzg>], žiūrėta 2018-01-15.

PRIEDAI

Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinus projektą. Variantas I

Patalpų pavadinimas, numeris	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Finansuotojo arba savos lėšos, Eur	Balkonų stiklinimas		Langų keitimas		Radiatoriai		Rekuperatoriai		Kiti Eur	Mėnesinė įmoka
			Eur	m ²	Eur	m ²	Eur	vnt., m ²	Eur	vnt., kompl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 butas	78,61	10391,56	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	57,63
2 butas	47,6	6152,84	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,12
3 butas	47,44	6134,38	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,02
4 butas	39,59	4566,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25,33
4A butas	34,48	5301,47	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	29,40
5 butas	47,6	6152,84	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,12
6 butas	47,44	6134,38	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,02
7 butas	78,61	10391,56	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	57,63
8 butas	47,6	6152,84	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,12
9 butas	47,44	6134,38	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,02
10 butas	78,61	9417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	52,23
11 butas	47,6	5666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,42
12 butas	47,44	6134,38	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,02
13 butas	78,62	10392,72	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	57,64
14 butas	47,6	6152,84	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,12
15 butas	47,44	6134,38	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,02
16 butas	47,41	6141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	34,06
17 butas	47,91	5701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,62
18 butas	47,55	6147,07	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,09
19 butas	47,41	6141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	34,06
20 butas	47,91	6188,59	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,32
21 butas	47,55	6147,07	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,09
22 butas	47,41	5644,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,30
23 butas	47,91	6188,59	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24 butas	47,55	6147,07	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,09
25 butas	47,41	6141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	34,06
26 butas	47,91	5701,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,62
27 butas	47,55	6644,07	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	36,85
28 butas	47,41	6130,93	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,00
29 butas	47,91	6188,59	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,32
30 butas	47,55	5660,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,39
31 butas	61,6	8933,90	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,55
32 butas	33,3	4337,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	0,00	24,06
33 butas	47,57	6314,89	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,02
34 butas	61,6	8933,90	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,55
35 butas	33,3	3840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21,30
36 butas	47,57	6314,89	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,02
37 butas	61,6	8429,58	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	46,75
38 butas	33,3	3956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,86	21,94
39 butas	47,57	6314,89	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,02
40 butas	61,6	8933,90	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,55
41 butas	33,3	3956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,86	21,94
42 butas	47,57	6314,89	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,02
43 butas	61,6	8429,58	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	46,75
44 butas	33,3	3956,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,86	21,94
45 butas	47,57	6149,38	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,10
46 butas	47,56	6148,23	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,10
47 butas	50,88	6221,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352,69	34,50
48 butas	47,76	6337,47	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	35,15
49 butas	47,56	6148,23	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,10
50 butas	47,67	6326,77	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,52	35,09
51 butas	47,76	5850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	32,45
52 butas	47,56	6148,23	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 butas	47,77	5851,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,87	32,45
54 butas	47,76	6841,79	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	341,83	37,94
55 butas	47,56	6148,23	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,10
56 butas	47,65	5837,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,45	32,37
57 butas	47,76	5850,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	32,45
58 butas	47,56	5661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,40
59 butas	47,67	6326,77	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,52	35,09
60 butas	47,76	6337,47	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	35,15
61 butas	64,9	8810,21	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	48,86
62 butas	33,56	3987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,12
63 butas	47,65	6158,61	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,16
64 butas	61,9	8464,18	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	46,94
65 butas	33,56	3987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,12
66 butas	47,65	6158,61	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,16
67 butas	61,9	8464,18	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	46,94
68 butas	33,56	3987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,12
69 butas	47,65	6158,61	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,16
70 butas	61,9	8464,18	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	46,94
71 butas	33,56	4704,01	0,00	0,00	613,99	5,44	0,00	0	0,00	0,00	116,77	26,09
72 butas	47,65	6662,93	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	175,66	36,95
73 butas	61,9	8961,18	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	350,76	49,70
74 butas	33,56	3987,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,12
75 butas	47,65	6158,61	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,16
76 butas	48,04	6370,75	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,81	35,33
77 butas	63,45	9368,05	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	571,52	51,95
78 butas	60,78	8388,85	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	387,13	46,52
79 butas	48,04	6370,75	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,81	35,33
80 butas	63,45	8863,73	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	571,52	49,16
81 butas	60,78	7222,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211,47	40,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82 butas	48,05	6371,92	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,84	35,34
83 butas	63,45	8863,73	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	571,52	49,16
84 butas	60,78	7884,53	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	387,13	43,73
85 butas	48,05	7583,33	417,29	4,80	1038,35	9,20	0,00	0	0,00	0,00	342,84	42,06
86 butas	63,45	9185,63	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	396,42	50,94
87 butas	60,78	8388,85	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	387,13	46,52
88 butas	48,04	5708,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167,15	31,66
89 butas	63,45	9871,04	834,57	9,60	863,41	7,65	0,00	0	0,00	0,00	571,52	54,74
90 butas	60,78	8387,86	417,19	4,80	432,29	3,83	0,00	0	0,00	0,00	387,11	46,52

Mėnesinė įmoka butui arba (patalpoms) suskaičiuota taikant anuitetinį metodą, kreditas 20 metų su 3% metinių palūkanų norma, įvertinus valstybės paramą.

Priemonės priskirtos prie stulpelio 12 Variantas I, pavadinimu "Kiti".

Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija.	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila derinanat su fasado apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietyje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.	24326
Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas	Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas, uždaramųjų ventilių įrengimas. Geriamojo vandentiekio stovų esamų vamzdynų demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. Sumontuotų vamzdynų izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdynų praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	3296
Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas	Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas. Esamo vamzdyno demontavimas, naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovų pastatytos pravalos iki buto sistemos prijungimo jungties. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas.	2966

Preliminarus investicijų paskirstymas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams įgyvendinus projektą. Variantas II

Patalpų pavadinimas, numeris	Patalpų naudingasis plotas, m ²	Finansuotojo arba savos lėšos, Eur	Balkonų stiklinimas		Langų keitimas		Radiatoriai		Rekuperatoriai		Kiti Eur	Mėnesinė įmoka
			Eur	m ²	Eur	m ²	Eur	vnt., m ²	Eur	vnt., kompl.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1 butas	78,61	10492,21	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	58,19
2 butas	47,6	6213,78	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,46
3 butas	47,44	6195,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,36
4 butas	39,59	4617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	25,61
4A butas	34,48	5345,62	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	29,65
5 butas	47,6	6213,78	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,46
6 butas	47,44	6195,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,36
7 butas	78,61	10492,21	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	58,19
8 butas	47,6	6213,78	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,46
9 butas	47,44	6195,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,36
10 butas	78,61	9518,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	52,79
11 butas	47,6	5726,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,76
12 butas	47,44	6195,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,36
13 butas	78,62	10493,38	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	58,20
14 butas	47,6	6213,78	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,46
15 butas	47,44	6195,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,36
16 butas	47,41	6201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	34,39
17 butas	47,91	5763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,96
18 butas	47,55	6207,96	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,43
19 butas	47,41	6201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	34,39
20 butas	47,91	6249,94	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,66
21 butas	47,55	6207,96	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,43
22 butas	47,41	5704,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,64
23 butas	47,91	6249,94	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24 butas	47,55	6207,96	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,43
25 butas	47,41	6201,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	34,39
26 butas	47,91	5763,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,96
27 butas	47,55	6704,96	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	175,66	37,19
28 butas	47,41	6191,63	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,34
29 butas	47,91	6249,94	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,66
30 butas	47,55	5721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,73
31 butas	61,6	9012,77	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,98
32 butas	33,3	4380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	0,00	24,29
33 butas	47,57	6375,79	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,36
34 butas	61,6	9012,77	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,98
35 butas	33,3	3883,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	21,54
36 butas	47,57	6375,79	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,36
37 butas	61,6	8508,45	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	47,19
38 butas	33,3	3999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,86	22,18
39 butas	47,57	6375,79	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,36
40 butas	61,6	9012,77	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,98
41 butas	33,3	3999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,86	22,18
42 butas	47,57	6375,79	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,17	35,36
43 butas	61,6	8508,45	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	47,19
44 butas	33,3	3999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	115,86	22,18
45 butas	47,57	6210,28	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,44
46 butas	47,56	6209,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,44
47 butas	50,88	6286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	352,69	34,86
48 butas	47,76	6398,62	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	35,49
49 butas	47,56	6209,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,44
50 butas	47,67	6387,81	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,52	35,43
51 butas	47,76	5911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	32,79
52 butas	47,56	6209,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
53 butas	47,77	5912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,87	32,79
54 butas	47,76	6902,94	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	341,83	38,28
55 butas	47,56	6209,12	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,44
56 butas	47,65	5898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,45	32,71
57 butas	47,76	5911,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	32,79
58 butas	47,56	5722,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	31,74
59 butas	47,67	6387,81	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,52	35,43
60 butas	47,76	6398,62	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	341,83	35,49
61 butas	64,9	8893,30	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	49,32
62 butas	33,56	4030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,35
63 butas	47,65	6219,62	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,49
64 butas	61,9	8543,43	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	47,38
65 butas	33,56	4030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,35
66 butas	47,65	6219,62	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,49
67 butas	61,9	8543,43	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	47,38
68 butas	33,56	4030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,35
69 butas	47,65	6219,62	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,49
70 butas	61,9	8543,43	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	350,76	47,38
71 butas	33,56	4746,98	0,00	0,00	613,99	5,44	0,00	0	0,00	0,00	116,77	26,33
72 butas	47,65	6723,94	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	175,66	37,29
73 butas	61,9	9040,43	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	350,76	50,14
74 butas	33,56	4030,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	116,77	22,35
75 butas	47,65	6219,62	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	175,66	34,49
76 butas	48,04	6432,26	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,81	35,67
77 butas	63,45	9449,28	834,57	9,60	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	571,52	52,41
78 butas	60,78	8466,67	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	387,13	46,96
79 butas	48,04	6432,26	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,81	35,67
80 butas	63,45	8944,96	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	571,52	49,61
81 butas	60,78	7299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	211,47	40,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82 butas	48,05	6433,44	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	342,84	35,68
83 butas	63,45	8944,96	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	571,52	49,61
84 butas	60,78	7962,35	417,29	4,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	387,13	44,16
85 butas	48,05	7644,85	417,29	4,80	1038,35	9,20	0,00	0	0,00	0,00	342,84	42,40
86 butas	63,45	9266,86	834,57	9,60	0,00	0,00	0,00	0	497,00	1,00	396,42	51,39
87 butas	60,78	8466,67	417,29	4,80	432,27	3,83	0,00	0	0,00	0,00	387,13	46,96
88 butas	48,04	5769,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	167,15	32,00
89 butas	63,45	9952,27	834,57	9,60	863,41	7,65	0,00	0	0,00	0,00	571,52	55,20
90 butas	60,78	8465,73	417,19	4,80	432,29	3,83	0,00	0	0,00	0,00	387,11	46,95

Mėnesinė įmoka butui arba (patalpoms) suskaičiuota taikant anuitetinį metodą, kreditas 20 metų su 3% metinių palūkanų norma, įvertinus valstybės paramą.

Priemonės priskirtos prie stulpelio 12 Variantas II, pavadinimu "Kiti".

Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija.	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila derinam su fasado apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija. Išorinių sienų šiltinimo darbams turi būti naudojama išorinė termoizoliacinė sistema (statybvietyje vertikalių atitvarų, taip pat horizontalių ar pasvirusių nuo kritulių apsaugotų atitvarų išorėje įrengiama sienų apšiltinimo ir apdailos sistema), kurią turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas į rinką pateiktas statybos produktų rinkinys (komplektas), turintis Europos techninį įvertinimą ir paženklintas CE ženklu, arba turintis nacionalinį techninį įvertinimą, arba minėtos sistemos turi būti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE ženklu ženklinamus statybos produktus.	24326
Geriamojo vandens stovų vamzdinių keitimas ir pertvarkymas	Geriamojo vandens stovų vamzdinių keitimas ir pertvarkymas, uždaramųjų ventilių įrengimas. Geriamojo vandentiekio stovų esamų vamzdinių demontavimas, naujų stovų ir atšakų į butus, įskaitant stovų ir atšakų atjungiamuosius bei stovų išleidimo čiaupus, montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. Sumontuotų vamzdinių izoliavimas. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Vamzdinių praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.	3296
Buitinių nuotekų stovų vamzdinių keitimas	Buitinių nuotekų stovų vamzdinių keitimas. Esamo vamzdinio demontavimas, naujų plastikinių stovų vamzdžių ir fasoninių dalių montavimas nuo žemiausiai stovų pastatytos pravalos iki buto sistemos prijungimo jungties. Vamzdžių kirtimosi su pastato konstrukcijomis vietų užtaisymas. Stovo išvedimas virš stogo sistemai vėdinti. Stovo vėdinamosios dalies hermetizavimas stogo perdangoje. Hidraulinis bandymas.	2966

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Balkonų ar lodžijų įstiklinimas, įskaitant esamos balkonų ar lodžijų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	Balkonų įstiklinimas plastikiniiais PVC rėmais su stiklo paketais, įskaitant esamos balkonų konstrukcijos sustiprinimą ir (ar) naujos įstiklinimo konstrukcijos įrengimą pagal vieną projektą	393.6 m ²	57029	144,89	393.6 m ²	57029	144,89
Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų, grindų paruošimas dažymui ir dažymas ir laiptų, laiptų turėklų atnaujinimas ir dažymas)	Bendrojo naudojimo laiptinių paprastasis remontas (vidaus sienų, lubų paruošimas dažymui ir dažymas).	1989.02 m ²	23232	11,68	1989.02 m ²	23232	11,68
Bendrojo naudojimo patalpose esančių langų keitimas ir (ar) bendrojo naudojimo lauko durų (įėjimo, tambūro, balkonų, rūšio, konteinerinės, šilumos punkto) keitimas (įskaitant susijusius apdailos darbus), įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	Laiptinių įėjimo aikštelių, įėjimo laiptų remontas ir pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (panduso įrengimas)	72.15 m ²	11269	156,19	72.15 m ²	11269	156,19
	Rūšio langų keitimas į plastikinius langus su stiklo paketais	21.6 m ²	4704	217,78	21.6 m ²	4704	217,78
	Tambūro durų keitimas į plastikines duris	15.12 m ²	4805	317,79	15.12 m ²	4805	317,79
Butų ir kitų patalpų langų ir balkonų durų keitimas į mažesnio šilumos pralaidumo langus	Langų ir balkono durų keitimas butuose/patalpose į plastikinius langus su stiklo paketu	73.69 m ²	10677	144,89	73.69 m ²	10677	144,89

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietauszdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Apatinių aukštų balkonų plokščių paviršių paruošimas, apšiltinimas iš apačios tvirtinant termoizoliacines plokštes, apdaila - tinkas.	72 m ²	5015	69,65	72 m ²	5015	69,65
	Balkonų aptvėrimų atnaujinimas, remontas, šiltinimas ir apdaila. Sandarinimas, derinant su stiklinama konstrukcija.	301.48 m ²	24326	80,69	301.48 m ²	24326	80,69
	Cokolio ir pamatų (antžeminės dalies) šiltinimas tvirtinant termoizoliacines plokštes, cokolio apdaila	364.92 m ²	32839	89,99	364.92 m ²	32839	89,99
	Fasadinių sienų apšiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis, įrengiant vėdinamą fasado sistemą, apdaila - akmens masės plytelėmis	2556.41 m ²	265074	103,69	2556.41 m ²	265074	103,69
	Fasadinių sienų, stiklintų balkonų viduje, apšiltinimas ir tinkavimas plonasluoksniu armuotu tinku, kada stiklinama stiklo paketais. "Šilto" balkono atveju	1005.26 m ²	69996	69,63	1005.26 m ²	69996	69,63

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Išorinių sienų (taip pat ir cokolio) šiltinimas, įskaitant sienų (cokolio) konstrukcijos defektų pašalinimą, esamų lietaus vamzdžių demontavimą, įrengimą ar keitimą, elektros, dujų ar kitų sistemų ar įrengimų nuo šiltinamos sienos (cokolio) atitraukimą (išskyrus keitimą naujais) ir nuogrindos sutvarkymą	Komunikacijų, sumontuotų ant išorinės fasado sienos, perkėlimas	3 m ²	960	320,00	3 m ²	960	320,00
	Pamatų šiltinimas ne mažiau 0,6 m, nuo grunto paviršiaus, nuogrindos įrengimas				145.97 m ²	15128	103,64
	Pamatų šiltinimas ne mažiau 1,20 m nuo grunto paviršiaus	291.94 m ²	23294	79,79			
Karšto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdynų keitimas ir (ar) izoliavimas	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje	173 m	4287	24,78	173 m	4287	24,78
	Karšto vandens cirkuliacijos sistemos stovų vamzdynų keitimas	274 m	7642	27,89	274 m	7642	27,89
	Karšto vandens magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje	173 m	4287	24,78	173 m	4287	24,78
	Karšto vandens sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius	18 vnt.	3150	175,00	18 vnt.	3150	175,00
	Karšto vandens stovų vamzdynų keitimas	274 m	7582	27,67	274 m	7582	27,67

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Kitų pastato bendrojo naudojimo inžinerinių sistemų (priešgaisrinės saugos, geriamojo vandens, buitinių ir lietaus nuotekų, drenažo, taip pat ir namui priklausančių vietinių įrenginių) atnaujinimas ar keitimas	Buitinių nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas	133.8 m	3435	25,67	133.8 m	3435	25,67
	Buitinių nuotekų stovų vamzdynų keitimas	107.2 m	2966	27,67	107.2 m	2966	27,67
	Geriamojo vandens stovų vamzdynų keitimas ir pertvarkymas	117.2 m	3296	28,12	117.2 m	3296	28,12
	Pamatų drenažo sistemos atnaujinimas	95.89 m	4102	42,78	95.89 m	4102	42,78
Rūsio perdangos šiltinimas	Rūsio lubų (perdangos) šiltinimas termoizoliacinėmis plokštėmis				932.33 m ²	16558	17,76
Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Laiptinių stogelių remontas, šiltinimas ir naujos dangos įrengimas	58.5 m ²	4609	78,79	58.5 m ²	4609	78,79
	Lietaus nuotekų magistralinių vamzdynų keitimas rūsyje	219.8 m	6130	27,89	219.8 m	6130	27,89

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Stogo ar perdangos pastogėje šiltinimas, įskaitant stogo konstrukcijos sustiprinimą ar deformacijų šalinimą, stogo dangos keitimą, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkymą ar įrengimą, arba naujo šlaitinio stogo (be patalpų pastogėje) įrengimas (įskaitant kopėčias ar laiptus į pastogę), apšiltinant jį arba perdangą pastogėje	Lietaus nuotekų stovų vamzdynų keitimas	97.8 m	2432	24,87	97.8 m	2432	24,87
	Sutapdinto stogo šiltinimas termoizoliacijos plokštėmis ant esamos dangos ir įrengiant naują dangą	1471.32 m ²	129388	87,94	1471.32 m ²	129388	87,94
	Viršutinių aukštų balkonų stogelių šiltinimas ir remontas	72 m ²	5032	69,89	72 m ²	5032	69,89
Vėdinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, įskaitant mechaninio vėdinimo sistemos su šilumogrąžos (rekuperacijos) funkcija įrengimas	Decentralizuoto vėdinimo įrenginių (individualių rekuperatorių) su šilumos atgavimu įrengimas	7	4970	710,00	7	4970	710,00
	Vėdinimo sistemos sutvarkymas ir remontas atkremšant ir išvalant esamus natūralios vėdinimo sistemos kanalus	91 bt.	4793	52,67	91 bt.	4793	52,67
Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinė ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo daliklinės apskaitos sistemos įrengimas su nuotoliniu duomenų nuskaitymu	296 vnt.	24405	82,45	296 vnt.	24405	82,45

Priemonė	Priemonės aprašymas	Variantas I			Variantas II		
		Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur	Kiekis	Suma, Eur	Įkainis, Eur
Šildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas ir (ar) balansavimas, šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas, ir (ar) vamzdynų izoliavimas, ir (ar) termostatinų ventilių įrengimas, ir (ar) individualių šilumos apskaitos prietaisų ar daliklių sistemos įrengimas	Šildymo prietaisų (radiatorių) keitimas butuose ir laiptinėse	425875 W	42588	0,10	425875 W	42588	0,10
	Šildymo sistemos magistralinių vamzdynų keitimas pastato rūsyje	608.2 m	12790	21,03	608.2 m	12790	21,03
	Šildymo sistemos stovų vamzdynų keitimas įrengiant dvivamzdę šildymo sistemą	1665.2 m	30906	18,56	1665.2 m	30906	18,56
	Šildymo sistemų balansavimas įrengiant automatinius balansinius ventilius	64 vnt.	11200	175,00	64 vnt.	11200	175,00
	Termostatų (reguliavimo įtaisų - termostatinų ventilių) ant šildymo prietaisų (radiatorių) įrengimas su gamykliniu temperatūros nustatymu 16-26° C.	296 vnt.	12095	40,86	296 vnt.	12095	40,86